

INTERVENTI DI SALVAGUARDIA IDRAULICA E CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO SEVESO - LAMBRO

Intervento	Piano del Governo	costo	ente finanziatore	ente realizzatore	fase attuale
adeguamento Canale Scolmatore Nord-Ovest		€ 23.400.000,00	Regione Lombardia	AIPO	conclusi lavori il 28 ottobre 2016
vasca di laminazione Seveso: Senago	X	€ 30.000.000,00	Comune di Milano (20 Mil), Regione Lombardia (10 mil)	AIPO	aperto il cantiere il 28 ottobre 2016, completati i lavori di preparazione cantiere e bonifiche al 15 maggio 2017; inizio scavi giugno 2017; tempo lavori 18 mesi
vasca laminazione Seveso: Paderno Dugnano - Varedo	X	€ 52.700.000,00	Governo	AIPO	in corso caratterizzazione aree e elaborazione progetto definitivo della bonifica e della vasca, poi valutazione impatto ambientale, poi approvazione progetto definitivo, gara e lavori
vasca laminazione Seveso: Lentate sul Seveso	X	€ 12.800.000,00	Governo	AIPO	conclusa conferenza servizi per approvazione progetto definitivo il 31 maggio 2017 con parere positivo; elaborazione progetto esecutivo, gara, affidamento lavori, durata lavori 18 mesi
vasca di laminazione Seveso: Milano - Parco Nord	X	€ 30.000.000,00	Governo	MM	conclusa conferenza servizi per approvazione progetto definitivo il 28 giugno 2017 con parere positivo; elaborazione progetto esecutivo, poi gara, affidamento lavori, durata lavori 18 mesi
adeguamento aree golenali Seveso: Carimate, Vertemete con Minoprio, Cantù	X	€ 6.500.000,00	Governo	AIPO	in corso Valutazione Impatto Ambientale
consolidamento cavo Redefossi lotto 2 Milano tra p.zza Cinque Giornate e c.so Lodi (tratto del Seveso di attraversamento della città)	X	€ 7.200.000,00	Governo	MM	approvato progetto definitivo, in fase di approvazione progetto esecutivo, poi gara, affidamento e inizio lavori
consolidamento cavo Redefossi lotto 1 Milano tra p.zza Oberdan e p.zza Cinque Giornate (tratto del Seveso di attraversamento della città)		€ 7.650.000,00	Comune di Milano	MM	approvato progetto definitivo, in fase di approvazione progetto esecutivo, poi gara, affidamento e inizio lavori
pulizia e consolidamento tratto tombinato del Seveso tra via Ornato e via Melchiorre Gioia		€ 2.000.000,00	Comune di Milano	MM	concluso il 31 marzo 2015
secondo intervento di pulizia del tratto tombinato del Seveso tra via Ornato e via Melchiorre Gioia		€ 1.000.000,00	Comune di Milano	MM	previsto nel 2018 - 2019
contributi di solidarietà per cittadini ed enti che avevano subito danni per esondazioni Seveso e Lambro nel 2014		€ 1.540.000,00	Comune di Milano	Comune di Milano	concluso 30 maggio 2016
acquisto barriere rigide mobili per interventi di mitigazione delle esondazioni		€ 100.000,00	Comune di Milano	Comune di Milano	effettuato settembre 2016
Attuazione accordo di programma per la salvaguardia idraulica area milanese: nuovo sistema sia di rilevamento dei livelli dei fiumi e sia di allertamento e intervento della Protezione civile comprensivo anche di modelli e procedure di previsione e controllo meteorologico		€ 1.100.000,00	Regione Lombardia	Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, AIPO, MM	concluso aprile 2015
realizzazione grigle stradali in zona Niguarda per aumentare capacità di assorbimento acque		€ 300.000,00	Comune di Milano	MM	In corso affidamento a MM, poi gara e poi lavori
sistema automatico di informazione ai cittadini tramite SMS per gestione piano di Emergenza di protezione civile		€ 100.000,00	Comune di Milano	Comune di Milano	In corso elaborazione del progetto con gestori da parte degli assessorati Protezione civile, Informatizzazione, Ambiente del Comune di Milano
chiusura del depuratore di Varedo e convogliamento delle acque al depuratore di Pero e al sistema fiume Olona; Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cabiato, Cesano Maderno, Lentate sul Seveso, Mariano Comense, Meda, Seveso, Varedo		€ 8.000.000,00	ATO Milano	CAP	concluso 16 marzo 2015
Interventi di sistemazione Fiume Lambro tratto via Forlanini - via Camaldoli	X	€ 6.460.000,00	Regione Lombardia (50%) e SEA (50%)	SEA	lavori in corso, previsione conclusione settembre 2017
				Spesi o impegnati	
Totale		€ 190.850.000,00		€ 72.600.000,00	38%
	59%	€ 112.430.000,00	Governo		
	18%	€ 34.500.000,00	Regione Lombardia		
	17%	€ 32.690.000,00	Comune di Milano		
	4%	€ 8.000.000,00	ATO Milano		
	2%	€ 3.230.000,00	SEA		

azione conclusa e opere realizzate

progetto definitivo approvato e finanziato e in corso gara o lavori

in fase di progettazione e/o approvazione

